



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE	1099142-42	970776	Unidade Residencial Familiar

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

5. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓ FIL	Nº do Evento	Título dos Eventos	Casa 1	Casa 2	Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10	Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18	Casa 19	Casa 20	Casa 21	Casa 22	Casa 23	Casa 24	Casa 25
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
F	1	SERVIÇOS PRELIMINARES - SERVIÇOS TÉ	1																								
F	2	SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇÕES	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
F	3	SERVIÇOS PRELIMINARES - LIGAÇÕES PR	2																								
F	4	SERVIÇOS PRELIMINARES - LOCAÇÃO DA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
F	5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
F	6	FUNDAÇÕES - RADIER	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
F	7	FUNDAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
F	8	SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E L	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
F	9	PAREDES E PAINÉIS - ALVENARIA/FECHA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
F	10	PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS METÁ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
F	11	PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS DE M	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
F	12	COBERTURA E PROTEÇÕES - TELHADOS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
F	13	REVESTIMENTOS INTERNOS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
F	14	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
F	15	REVESTIMENTOS EXTERNOS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
F	16	FORROS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
F	17	PINTURAS INTERNAS	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
F	18	PINTURAS EXTERNAS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
F	19	PINTURA ESQUADRIAS	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
F	20	PISO - CERÂMICO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
F	21	PISO - CIMENTADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
F	22	PISO - RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
F	23	INST. ELÉTRICA - CENTRO DE DISTRIBUIÇ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
F	24	INST. ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO, TOMADAS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
F	25	INST. ELÉTRICA - FIOS E CABOS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
F	26	INST. HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
F	27	INST. HIDRÁULICAS - REGISTROS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
F	28	INST. HIDRÁULICAS - ENTRADA / ALIMENT	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
F	29	INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
F	30	INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONE	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
F	31	INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS / CAIXAS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
F	32	INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
F	33	COMPLEMENTARES - CALAFETE / LIMPEZ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
F	34	COMPLEMENTARES - OUTROS	11	11																							
	35	0																									
	36	0																									
	37	0																									
	38	0																									
	39	0																									
	40	0																									
	41	0																									
	42	0																									

[illegible]

F	Cronograma
F	
F	Parcela
F	
F	Acumulado
F	
F	Administração Local
F	
F	
F	ITAMONTI
F	Local
F	
F	quarta-feira, 5 de novembro de 2025
F	Data

Responsável Técnico
Nome: Amanda Martins da Silva
CREA/CAU: 247.405-MG
ART/RRT: MG20254209551